

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº. 01074/19

Pag.: 1 / 1

Cliente : " COMATEC SOLUÇÕES METROLOGICAS LTDA - ME. "

Endereço : Rua Aristides Giusti, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP

Ordem de serviço: 094.755

1 - Objeto Calibrado

BLOCO PADRÃO

Fabricante: Massi

Código: Não consta

Valor Nominal: 750 mm

Identificação: BP-005

Número série: Não consta

Classe: Não identificado

2 - Padrões utilizados na Calibração:

Apalpador Eletrônico

Certificado Nº. 05300/18 - RBC-Mitutoyo

Validade: 02/2019

Número: 6G014

Sistema Laser de Medição, marca HP, calibrado pelo Laboratório de Metrologia Dimensional - LAMED do INMETRO.

Número: US43061410

Certificado Nº. DIMCI 0578/2016 - INMETRO

Validade: 05/2019

3 - Procedimento de Medição: PML - 0001 Revisão 3

A medição do comprimento do bloco é realizada com Sistema Laser de Medição e o seu comprimento medido no centro da face do bloco.

VC = Valor Convencional

4 - Resultado da calibração : O resultado é a média das calibrações.

Comprimento Nominal (mm)	VC (mm)	Incerteza de Medição (mm)
750	750,0034	0,0009

Documento Analisado	
Responsavel	Tiago
Situação	Aprovada
Validade	- / 02 / 22
Assinatura	

5 - Incerteza de Medição:

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$ o qual para uma distribuição t com $V_{eff} = \infty$ graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

6 - Nota : Temperatura ambiente (20,0 ± 0,5) °C.

Data da calibração: 25 de Fevereiro de 2019

Data da emissão : 25 de Fevereiro de 2019

Cláudio Bueno de Moraes
Signatário autorizado